




旁站监理记录表

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-16

日期及天气：2017.5.11~5.18 晴天	施工单位：大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：4#方阵桩基础	
旁站监理开始时间：上午 7:00	旁站监理结束时间：下午 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场机械：打桩机四台，拖桩机一台，卸桩吊车一台；施工人员：18 人，管理人员 3 人；现场淤泥层开槽作为临时道路，4#方阵使用建华预应力管桩，桩长 7 米，直径为：300mm，一共 1040 根，安全用品佩带到位，桩、机械和人员准备就绪。现场进行了安全交底和技术交底，满足施工要求。桩机从 4 号方阵东北角开始施工，7 米桩入土深度为 3.7m，符合设计要求，垂直度和位置符合设计和规范要求。桩距为 5m，施工过程中未出现质量事故和安全事故。	
发现的问题及处理情况： 个别桩垂直度少偏差，现场提醒已纠正到位。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 5 月 18 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。