

旁站监理记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PZ-001

日期：2017 年 05 月 31 日 天气：晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017 年 05 月 31 日 09 时 30 分	旁站结束时间：2017 年 05 月 31 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 15 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☒符合要求。 9、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现个别区域振捣不密实要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。	
旁站监理人员（签字）：张建安  2017 年 5 月 31 日	