

旁站监理记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-PZ-004

日期：2017 年 06 月 21 日 天气：晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017 年 06 月 21 日 08 时 40 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 21 日 17 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、使用混凝土垫块是☐否☐符合要求，垫层底板上或模板内是☐否☐已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☐已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☐存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☐被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 10、混凝土标号 C25，浇筑 17 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175mm、177mm 是☐否☐符合要求。 11、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现，个别逆变基础局部振捣不及时，现场要求及时进行振捣，经要求现场施工已整改及时振捣。	
旁站监理人员（签字）：张建设  2017 年 6 月 21 日	