

# 旁站监理记录表

工程名称：河北中友 11MW 屋顶发电项目

编号：TJ--PZ-002

|                                                                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 日期及气候 2017 年 5 月 8 日                                                                                             | 施工地点：中友 11MW 项目光伏场区                                   |
| 旁站监理的部位或工序：203 厂房楼梯基础浇筑                                                                                          |                                                       |
| 旁站监理开始时间：14 点                                                                                                    | 旁站监理结束时间：15 点                                         |
| <p>施工情况：各部人员已到达现场（施工人员 6 人、现场负责人：1 名、技术负责人：1 名、安全员：1 名），工器具准备完毕（振捣棒：一根）。砼料采用自卸，由现场技术负责人进行技术交底，技术交底完成后开始进行施工。</p> |                                                       |
| <p>监理情况：现场进行水平、垂直、基坑深度等检查，检查基本合格。砼由料车运输到现场人工自卸。在施工过程中振捣棒使用规范、技术交底清楚、安全设施及工具齐全、使用机械运转正常、施工工艺符合要求。</p>             |                                                       |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                |                                                       |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                |                                                       |
| <p>备注（包括处理结果）：</p>                                                                                               |                                                       |
| <p>承包单位：</p> <p>质 检 员：王保国</p> <p>日 期：2017.5.8日</p>                                                               | <p>项目监理机构：</p> <p>旁站监理人员：刘石敬</p> <p>日 期：2017年5月8日</p> |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份。