

旁站监理记录表

工程名称：河北中友 11MW 屋顶发电项目

编号：TJ--PZ-004

日期及气候 2017 年 5 月 12 日	施工地点：中友 11MW 项目光伏场区
旁站监理的部位或工序：旧厂区《ICU 厂房》《1 号建筑》楼梯基础浇筑	
旁站监理开始时间：13 点	旁站监理结束时间：15 点
施工情况：各部人员已到达现场（施工人员 6 人、现场负责人：1 名、技术负责人：1 名、安全员：1 名），工器具准备完毕（振捣棒：一根）。砼料采用自卸，由现场技术负责人进行技术交底，技术交底完成后开始进行施工。	
监理情况：现场进行水平、垂直、基坑深度等检查，检查基本合格。砼由料车运输到现场人工自卸。在施工过程中振捣棒使用规范、技术交底清楚、安全设施及工具齐全、使用机械运转正常、施工工艺符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位： 质 检 员：王保国 日 期：2017.5.12	项目监理机构： 旁站监理人员：司在波 日 期：2017.5.12

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份。