

# 旁站监理记录表

工程名称：河北中友 11MW 屋顶发电项目

编号：TJ--PZ-005

|                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 日期及气候 2017 年 5 月 11 日                                                                                                                                                                                         | 施工地点：中友 11MW 项目光伏场区                                    |
| 旁站监理的部位或工序：TCU 车间.1 号建筑.3 台箱变基础浇筑                                                                                                                                                                             |                                                        |
| 旁站监理开始时间：17 点                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：20 点                                          |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人 1 名 施工人员： 5 名。</li> <li>2、人工卸料进行砼浇筑，振动棒一台。</li> <li>3、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。</li> </ol>                                     |                                                        |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。</li> <li>2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。</li> <li>3、现场按施工配合比检查混凝土开盘鉴定，随车抽查砼强度及标号塌落度并作好记录。</li> <li>4、浇筑砼量 4 方，强度等级 C30。</li> </ol> |                                                        |
| 发现问题：发现振捣不实                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <p>处理意见：</p> <p>要求施工单位进行二次振捣</p>                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <p>备注：</p> <p>1、混凝土标号 C30、</p>                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <p>承包单位：</p> <p>质 检 员：王保国</p> <p>日 期：2017.5.11日</p>                                                                                                                                                           | <p>项目监理机构：</p> <p>旁站监理人员：王花欣</p> <p>日 期：2017.5.11日</p> |