

旁站监理记录表

工程名称：河北中友 11MW 屋顶发电项目

编号：TJ--PZ-008

日期及气候 2017 年 5 月 20 日	施工地点：中友 11MW 项目光伏场区
旁站监理的部位或工序：开关站基础浇筑	
旁站监理开始时间：10 点	旁站监理结束时间：12 点
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人 1 名 施工人员： 8 名。 2、泵车卸料进行砼浇筑，振动棒一台。 3、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。	
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全。 3、现场按施工配合比检查混凝土开盘鉴定，随车抽查砼强度及标号塌落度并作好记录。 4、浇筑砼量 18 方，强度等级 C30。	
发现问题：发现振捣不实	
处理意见： 要求施工单位进行二次振捣	
备注： 1、混凝土标号 C30、	
承包单位： 质 检 员：王保国 日 期：2017.05.20日	项目监理机构： 旁站监理人员：司在万 日 期：2017.05.20日