

旁站监理记录表

工程名称：河北中友 11MW 屋顶发电项目

编号：TJ--PZ-009

日期及气候 2017 年 5 月 21 日	施工地点：中友 11MW 项目光伏场区
旁站监理的部位或工序：高压电缆敷设回填	
旁站监理开始时间：14 点	旁站监理结束时间：20 点
施工情况： 1、现场负责人 1 名，技术员 1 名，质检员及安全员各 1 名，施工人员 12 人。 2、挖机一台装载机一台。 3、制定完整的技术、安全措施，并进行交底。	
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，回填土进行分层压实。 3、铺沙或细土盖砖施工符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见： 无	
备注：	
承包单位：河北中友发电有限公司第十一项目部 质检员：王保国 日期：2017.5.21日	项目监理机构：正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王在政 日期：2017.05.21日