

旁站监理记录表

工程名称:河北中友机电 11MWp 光伏电站项目

编号: 010

日期及气候: 2017 年 05 月 28 日 晴	工程地点: 高压电缆头制作
旁站监理的部位: 光伏厂区 5, 6, 7#箱变 高压阻燃电缆头制作	
旁站监理开始时间: 14: 00	旁站监理结束时间: 19: 30
施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3. 1. 作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人. 3. 施工器具: 液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 4. 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。	
监理情况: 1. 安全员已就位; 2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位:  质 检 员: 王保国 2017 年 5 月 28 日	项目监理机构:  旁站监理人员: 张红 2017 年 5 月 28 日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。