

旁站监理记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 光伏电站项目

编号：012

日期及气候：2016 年 05 月 31 日 晴	工程地点：(全站) 防雷接地
旁站监理的部位或工序：开关站, 箱变防雷接地开挖焊接、回填	
旁站监理开始时间：07: 05	旁站监理结束时间：18: 45
施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 2 名，质检员及安全员各 1 名，施工人员 18 名、电焊机 3 台、电焊工 3 名、挖机一台 2. 制定完整的技术安全措施并技术交底	
监理情况： 1. 管理人员及施工人员状态良好，机具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 3. 深度 1.7m 以下、材料 60x6 热镀锌扁铁三面焊接、焊接面积不小于截面的 2 倍满足要求 4. 焊接处以做防腐处理、(除锈及焊渣) 并涂丹红防锈漆打底，采用环氧煤沥青防腐不少于两遍 5. 各设备地线预留点以引出地面 300mm 左右 (不得互相串接)；	
发现问题： 局部防腐不到位	
处理意见： 现场处理	
备注 (包括处理结果)： 无	
承包单位： 质检员：王保国 2016 年 5 月 31 日	项目监理机构： 旁站监理人员：王保国 2016 年 5 月 31 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。