

旁站监理记录表

工程名称: 河北中友机电 11MWp 光伏电站项目

编号: 015

日期及气候: 2017 年 06 月 04 日 晴		工程地点: 开关站高压电缆头制作	
旁站监理的部位: 开关站盘柜 10KV 电缆头制作			
旁站监理开始时间: 08: 20		旁站监理结束时间: 18: 00	
施工情况: 1. 现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全 3. 作业人员共计 5 人, 其中工作负责人 (监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人. 4. 施工器具: 液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 5. 作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。			
监理情况: 1. 安全员已到位; 2. 作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 河北中友机电 11 兆瓦 质 检 员: 王保国 2017 年 6 月 4 日		项目监理机构: 河北中友机电 11 兆瓦 旁站监理人员: 王保国 2017 年 6 月 4 日	

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份