

旁站监理记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 光伏电站项目

编号：017

日期及气候：2016 年 06 月 16 日 晴	工程地点：开关站高压电缆耐压试验
旁站监理的部位：SVG. 高压开关柜高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：08: 10	旁站监理结束时间：18: 15
施工情况： 1. 测试人员 4 名 2. 安全员 1 名，已就位； 3. 测试仪器机具：发电机、摇表、ZYBF-15KW 调谐串联谐振装置、YD-10KVA 励磁变压器、电抗器、放电棒等；	
监理情况： 1. 管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全、 3. 测试仪器均有接地保护 4. 半径 5 米立即设置警戒线，闲杂人员不得进入警戒线内；测试过程中无安全事件发生 5. 测试结果满足要求；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____  2017 年 6 月 16 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____  2017 年 6 月 16 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。