

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

日期及天气: 2017年6月10日 阴 18-26℃	施工单位: 临沂绿源建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 预制板设备基础梁板混凝土浇筑施工	
旁站监理开始时间: 14时30分	旁站监理结束时间: 14时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用 青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品砼。 3、现场砼施工工人 2 人 手持振捣棒作业。钢筋工 1 人 负责看护钢筋模板。 4、砼运输车 2 辆。泵车 1 辆。 5、现场材料及设备配备齐全。 二、监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单, 符合设计和规范要求。抽查塌落度为 165, 170 mm。设计要求 180mm±30。 3、检查机械运转正常, 振捣棒振捣密实, 混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 1 组。	
发现的问题及处理情况: 1. 浇筑过程中督促施工员振捣密实, 由于是柱根部要求人工敲打并用泵振捣。	
旁站监理人员 (签字): 王超	2017年 6月 10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。