

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

日期及天气: 2017年5月24日 晴 13~27℃	施工单位: 临沂锦源建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 管桩、基础梁、基础梁板、混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 9时15分	旁站监理结束时间: 11时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、采用 青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品混凝土。 3、现场砼施工人员 2 人, 振捣棒 2 人, 振捣棒 2 人。 4、砼运输车 2 辆。 5、现场材料及设备配备齐全。 二、监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、复核商砼厂家出具的配合比通知单和开盘鉴定单, 符合设计和规范要求。抽查塌落度为 2 次均符合 170、165 设计要求 180mm±20。 3、检查机械运转正常, 振捣棒振捣密实, 混凝土等级为 C30 商砼。 4、现场留置混凝土试块标养试块 1 组。 发现的问题及处理情况: 1. 浇筑时发现施工队伍所使用的振捣棒长度不够, 不能对柱底全面振捣, 督促技术人员安排工人对柱底采用脚踏高塔辅助振捣。	
旁站监理人员 (签字): 张有凤	2017年 5 月 24 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。