


旁站监理记录表

工程名称：广饶乐光光伏能源有限公司山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站

项目

编号：SDSY-ZHJL-PZ-003

日期：2017 年 5 月 08 日 天气：晴	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017 年 05 月 08 日 09 时 00 分	旁站结束时间：2017 年 05 月 08 日 14 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用 <u> </u> 振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>7</u> 人、钢筋工 <u>1</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☐ 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>11</u> m³，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，同条件养护 <u>2</u> 组，抗渗试块 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>175mm、177mm</u> 是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现，五号逆变基础局部振捣不及时，现场要求及时进行振捣，经要求现场施工已整改及时振捣。	

旁站监理人员（签字）：  2017年 5月 8日