


## (商品混凝土浇筑分项工程)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (商品混凝土浇筑分项工程)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                          |             |
| 日期及天气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017/5/20                            | 旁站监理开始/结束时间                                                              | 14:00/17:00 |
| 旁站监理部位及工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 镇江市华彤电气集团有限公司屋顶 0.84MW 光伏发电项目开关站承台浇筑 |                                                                          |             |
| <p>施工情况:</p> <p>1、质检员到岗情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>2、机械准备情况: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>3、商品混凝土供应商的资质: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>4、商品混凝土的合格证: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>混凝土的强度等级: C30      混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20</p> <p>混凝土浇筑量 (m³): 14      混凝土留置试块组数: /</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                          |             |
| <p>监理情况:</p> <p>15、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>16、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>17、施工缝的处理应按施工技术方案执行: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>18、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>19、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>20、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> <p>21、混凝土不得有漏振或过振: <input checked="" type="checkbox"/> 是      <input type="checkbox"/> 否;</p> |                                      |                                                                          |             |
| <p>发现的问题及处理情况: 承台钢筋保护层不够尺寸, 个别部位钢筋间距不均匀。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                          |             |
| <p>处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋, 防止钢筋移位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                          |             |
| <p>承包单位名称: 江苏镇江安装集团有限公司</p> <p>质检员 (签字):  2017年5月20日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <p>监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员 (签字): 田大超</p> <p>2017年05月20日</p> |             |