

(商品混凝土浇筑分项工程)

日期及天气	2017/5/28	旁站监理开始/结束时间	14:00/17:00
旁站监理部位及工序	镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目开关站承台浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒ 是 ☐ 否; 2、机械准备情况: ☒ 是 ☐ 否; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒ 是 ☐ 否; 4、商品混凝土的合格证: ☒ 是 ☐ 否; 混凝土的强度等级: C30 混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20 混凝土浇筑量 (m³): 14 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒ 是 ☐ 否; 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☒ 是 ☐ 否; 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☒ 是 ☐ 否; 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☒ 是 ☐ 否; 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☒ 是 ☐ 否; 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒ 是 ☐ 否; 7、混凝土不得有漏振或过振: ☒ 是 ☐ 否;			
发现的问题及处理情况: 承台钢筋保护层不够尺寸, 个别部位钢筋间距不均匀。			
处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋, 防止钢筋移位。			
承包单位名称: 江苏镇江安装集团有限公司 质检员 (签字): 韩正		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 田大超	
2017年5月28日		2017年05月28日	