

安全旁站监理记录表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：QDHY-AQPZ-002

现场工作内容		组件吊装与分散		
作业地点		工地现场		
作业项目 主要危险分析		高空临边作业——防止人员坠落； 高空落物——高空禁止抛落物件和施工区警戒； 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤； 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	汽车吊一辆，专业司机一名； 叉车一台，专业司机一名； 安全员一名，挂钩人员一名，指挥人员一名，组件搬运工人 20 名； 施工前进对班组行了安全技术交底；		
	平面布置	吊装区域地面设置警戒，有专人旁站； 施工屋面已设置施工通道； 屋面上有专人指挥起吊作业；		
	安全措施	工人均已佩戴安全帽； 临边防护已到位； 吊装工具牢靠合格； 安全措施满足作业条件；		
现场主要问题	有工人未戴安全帽		监理有关措施	要求整改，整改完成前不得进行起吊作业；
	整改结果：已整改			复验意见：已整改
旁站时间	开始	2017 年 6 月 10 日 8 时 00 分	对应作业	吊运、分散
	结束	2017 年 6 月 10 日 18 时 00 分		吊运、分散

旁站监理人员（签名）： 常青

施工负责人（签名）：周海峰