

JAQ2：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：QDHY-AQPZ-003

现场工作内容		组件吊装与分散		
作业地点		工地现场		
作业项目 主要危险分析		高空临边作业——防止人员坠落； 高空落物——高空禁止抛落物件和施工区警戒； 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤； 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏；		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	汽车吊一辆，专业司机一名； 叉车一台，专业司机一名； 安全员一名，挂钩人员一名，指挥人员一名，组件搬运工人 20 名； 施工前进对班组行了安全技术交底；		
	平面布置	吊装区域地面设置警戒，有专人旁站； 施工屋面已设置施工通道； 屋面上有专人指挥起吊作业；		
	安全措施	工人均已佩戴安全帽； 临边防护已到位； 吊装工具牢靠合格； 安全措施满足作业条件；		
现场主要问题	无		监理有关措施	复验意见：
	整改结果：			
旁站时间	开始	2017 年 6 月 13 日 8 时 00 分	对应作业	吊运、分散
	结束	2017 年 6 月 13 日 18 时 00 分		吊运、分散

旁站监理人员（签名）： 常青 施工负责人（签名）：周海峰