

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: QDHY-AQPZ-005

现场工作内容	组件吊装与分散			
作业地点	工地现场			
作业项目 主要危险分析	高空临边作业——防止人员坠落; 高空落物——高空禁止抛落物件和施工区警戒; 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤; 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏;			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	汽车吊一辆, 专业司机一名; 叉车一台, 专业司机一名; 安全员一名, 挂钩人员一名, 指挥人员一名, 组件搬运工人 20 名; 施工前进对班组行了安全技术交底;		
	平面布置	吊装区域地面设置警戒, 有专人旁站; 施工屋面已设置施工通道; 屋面上有专人指挥起吊作业;		
	安全措施	工人均已佩戴安全帽; 临边防护已到位; 吊装工具牢靠合格; 安全措施满足作业条件;		
现场主要问题	垃圾随意乱丢		监理有关措施	复验意见: 已清理
旁站时间	开始	2017 年 6 月 17 日 8 时 00 分	对应作业	吊运、分散
	结束	2017 年 6 月 17 日 18 时 00 分		吊运、分散

旁站监理人员 (签名): 常青

施工负责人 (签名): 周海峰