

旁站监理记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YTJX-PZ-007

日期：2017年06月13日 天气：晴	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017年06月13日08时00分	旁站结束时间：2017年06月13日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计6人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是☒否☐符合要求。 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5处；不符合要求 0处。 8、本次回填高度 1 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李波 17年06月13日	