

旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-002

日期：2017年05月14日 天气：晴	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：09:20
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完备、齐全，商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报验合格。</p> <p>2、施工用电气设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>安全可靠；施工机具、设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完好、运转是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正常，使用<u>插入式</u>振捣器，数量1台。</p> <p>3、现场有混凝土工2人、钢筋工1人、模板工1人、安装人员1人，人员是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>到岗到位。</p> <p>5、施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>一致。</p> <p>6、使用混凝土垫块是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求，垫层底板上或模板内是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已清理干净。</p> <p>7、钢筋及预埋预留的隐检是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理项目部验收合格签字，钢筋是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>存在贴模板现象，钢筋骨架是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>被踩变形。</p> <p>8、混凝土从出厂到浇完是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>超过时限，混凝土输送车是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>在现场加水。</p> <p>9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确；是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>存在漏振现象；施工缝留设及处理是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p> <p>10、混凝土标号C30，浇筑21m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为176mm、177mm是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>11、收面时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>适宜，收面时是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>加水，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>撒干水泥，模板是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>变形、跑模漏浆发生。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>现场混凝土浇筑时，柱模板出现变形、跑模漏浆现象，要求及时加固模板，经整改后继续浇筑混凝土。</p>	
旁站监理人员（签字）： <u>夏志兵</u>	
2017年05月14日	