

旁站监理记录表

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号: YHWJ-ZHJL-004

日期: 2017 年 05 月 20 日 天气: 晴	施工单位: 山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站基础底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 09:55
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用 <u>插入式</u> 振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>4</u> 人、钢筋工 <u>0</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限, 混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☒ 否 ☐ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u>, 浇筑 <u>9.0</u> m³, 混凝土试块标养 <u>1</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次, 分别为 <u>165mm、167mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☒ 否 ☐ 加水, 是 ☒ 否 ☐ 撒干水泥, 模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 现场旁站, 发现局部抹面不及时表面变硬, 现场要求增加施工人员确保收面质量。	
旁站监理人员 (签字): <u>夏志兵</u> 2017 年 05 月 20 日	