

旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-009

日期：2017 年 06 月 02 日 天气：晴	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 <u>6</u> 人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 <u>基坑开挖</u>，是☒否☐经监理认可；每层虚铺厚度 <u>250</u> mm，实测虚铺厚度 <u>24.6</u>、<u>24.8</u>、<u>25.4</u>、<u>25.2</u>、<u>24.9</u> (cm)，是☒否☐符合要求。 7、每层夯压遍数 <u>3</u>，抽查分层夯压遍数 <u>4</u>；<u>4</u>；<u>4</u>；<u>4</u>；<u>4</u> (遍) 符合要求 <u>5</u> 处；不符合要求 <u>0</u> 处。 8、本次回填高度 <u>1</u> m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>夏志贞</u> 2017 年 06 月 02 日	