

旁站监理记录表

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号: YHWJ-ZHJL-012

日期: 2017 年 06 月 13 日 天气: 多云	施工单位: 山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 户外预付款计量柜基础底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 16:35	旁站监理结束时间: 16:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全, 商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠; 施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常, 使用 <u>插入式</u> 振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>0</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人, 人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限, 混凝土输送车是☒否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确; 是☒否☐存在漏振现象; 施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u>, 浇筑 <u>2.0</u> m³, 混凝土试块标养 <u>1</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次, 分别为 <u>167mm</u>、<u>165mm</u> 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜, 收面时是☒否☐加水, 是☒否☐撒干水泥, 模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): <u>夏志兵</u> 2017 年 06 月 13 日	