

旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-013

日期：2017 年 06 月 14 日 天气：多云	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：11:10	旁站监理结束时间：11:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用 插入式 振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>1</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、使用混凝土垫块是☒否☐符合要求，垫层底板上或模板内是☐否☒已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☒已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 10、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>3.0</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>177mm、177mm</u> 是☒否☐符合要求。 11、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：<u>夏志夏</u> 2017 年 06 月 14 日	