

旁站监理记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-015

日期：2017 年 06 月 16 日 天气：晴	施工单位：山东军辉建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：环网柜接线	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：13: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☒否☐达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否☐正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。 8、接线端子压接是☒否☐可靠。 9、相色标志是☒否☐正确。	
发现的问题及处理情况： 发现的问题： 1、A 相线耳制做时破损 及处理情况： 1、现场安排人员立刻采购，重新制做。	
旁站监理人员（签字）： 夏志夏 2017 年 06 月 16 日	