

郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

旁站记录表

常州正衡电力工程监理有限公司
编制

旁站监理记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：001

日期：2017年5月19日 天气：晴	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：5月19日 11:30:25	旁站结束时间：18:25:33
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安装人员 0 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否☐超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 32 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站，发现局部抹面不及时表面变硬，现场要求增加施工人员确保收面质量。 5#箱变局部不平以派人抹平 施工完毕表面有保护层处理 保证质量	
旁站监理人员（签字）： 杨凯 徐兴 2017年5月19日	

旁站监理记录表

工程名称：郛城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：003

日期：2017.5.23	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：5月23 17:00	旁站结束时间：5月23 18:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电气设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 3 人、模板工 4 人、安装人员 1 人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、使用混凝土垫块是□否□符合要求，垫层底板上或模板内是□否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是□否□已报监理单位验收合格签字，钢筋是□否□存在贴模板现象，钢筋骨架是□否□被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。 10、混凝土标号 C25 浇筑 27 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，抗渗试块 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、160mm，是□否□符合要求。 11、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站，发现局部抹面不及时表面变硬，现场要求增加施工人员确保收面质量。	
旁站监理人员（签字）： 孙德胜 徐兴新 2017年5月23日	

旁站监理记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目


编号：004

日期：2017.5.17	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017.5.17 16:30	旁站结束时间：2017.5.17 18:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安装人员 0 人，人员是☐否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☐已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇筑是☐否☐超过时限，混凝土运输车是☒否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☒否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 8 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 120 mm 110 mm 是☐否☐符合要求。 9、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☐加水，是☒否☐撒干水泥，模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）： 姜超 徐兴 2017年5月17日	

旁站监理记录表

工程名称：郓城县返乡创业园二期 5.9MW 分布式项目

编号：005

日期：2017.5.25	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：2017.5.25.14.31	旁站结束时间：2017.5.25.16.31
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 8 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、使用混凝土垫块是☐否☒符合要求，垫层底板上或模板内是☐否☒已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☒已报项目验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 10、混凝土标号 C45，浇筑 7 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，抗渗试块 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 176mm、174mm 是☐否☒符合要求。 11、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2017年5月25日	

旁站监理记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：007

日期：2017.6.9.8:00	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2017.6.9 8:00	旁站结束时间：2017.6.9 10:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☐ 否 ☒ 已审批，是 ☐ 否 ☒ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☐ 否 ☒ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 2 人，满足是 ☐ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；每层虚铺厚度 200mm，实测虚铺厚度 25、20、17、20、22 (cm)，是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 7、每层夯压遍数 1，抽查分层夯压遍数 1；1；1；1；___ (遍) 符合要求 24 处；不符合要求 0 处。 8、本次回填高度 0.9 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☐ 造成损伤。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：[Signature] 2017年 6月 9日	

旁站监理记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号 006

日期： 2017.6.5	施工单位：菏泽市翰源电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序：1 kV 电缆终端制作	
旁站开始时间： 2017.6.5.9.20	旁站结束时间： 2017.6.5.9:53
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☐ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☐ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☐ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>3</u> 人，是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员（签字）： 杨世红 2017 6 月 5 日	