

土建旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp)
光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 005

天气: 多云 15-25℃	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司:
旁站监理的部位或工序: 光伏 4 区箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2018. 04. 14 10:00	旁站监理结束时间: 2018. 04. 14 11:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况:

- 1、施工人员: 现场施工 4 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名;
- 2、施工用具: 混凝土车 1 台, 振动棒 2 台;
- 3、本次浇筑采用的是 C30 商混, 浇筑方量为 8.7 立方。

监理情况:

- 1、对混凝土的配合比进行确认。
- 2、浇注检查。

发现的问题及处理情况:

- 1、捣振速度过快。
- 处理情况: 要求施工方立即整改。

旁站监理人员: 安松

2018 年 04 月 14 日

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建