

土建旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp)

光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 016

天气: 晴 25-35℃	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司:
旁站监理的部位或工序: 光伏区 4 区支架地下部分灌注	
旁站监理开始时间: 2018.05.24 14:30	旁站监理结束时间: 2018.05.24 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 18 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 铲车 1 台, 振动棒 1 台; 3、本次浇筑采用的是 C30 商混, 浇筑方量为 2 立方。 监理情况: 1、对混凝土的配合比进行确认。 2、灌注检查。	
发现的问题及处理情况: 纵筋分布有错位不对称; 处理情况: 要求施工方立即整改。	
旁站监理人员: 安和 2018.5.24 2018 年 05 月 24 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建