

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 009

日期及天气: 2017.5.27 晴 20-33°	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站主变构架避雷针基础土方回填	
旁站监理开始时间: 上午8:30分	旁站监理结束时间: 上午11:30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 施工前配备各类人员, 施工机械运行正常, 施工员、质检员、安全员在现场指挥检查, 对施工人员进行技术交底, 采用挖机回填, 人工辅助平整清理, 回填土方四周有质料土及杂填土。 监理情况: 回填前检查基坑内无积水、淤泥及杂物, 人员配备能满足施工要求, 机械运行正常, 基础分部验收合格, 回填时要求素土两侧对称填土, 分层压实, 剔除粒径过大的石块, 控制每层土厚在25cm以内, 注意对成品保护, 经检查, 标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 张金星	

2017 年 5 月 27 日