

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 001

日期及天气: 2017.5.13 晴	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站设备基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 钢筋绑扎合格, 模板规整严实, 振动棒齐全, 商品混凝土调配合格, 无漏浆情况 人员7人, 混凝土罐车1辆, 施工人员在现场指挥	
发现的问题及处理情况: 现在工人存在不使用振动棒情况, 要求必须使用, 浇筑后对基础要安排人跟进铺平振捣	
旁站监理人员(签字): 王凡	2017年 5 月 13 日