

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 010

日期及天气: 2017.5.31 晴, 26°-34°	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 上午9点	旁站监理结束时间: 上午12点
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况 ①施工人数5人, 运输车一辆, 振动棒一台, ②钢筋底部安排人员清理干净; 监理情况 ①检查钢筋绑扎, 问题: 锚固长度符合要求 ②检查底板墙体所有钢筋根数、尺寸、规格, 均符合要求。③检查混凝土C30配合比符合要求。④检查现场设备、振动棒等。	
发现的问题及处理情况: 采用振动棒振捣时, 有很多地方未振捣到位。 通知施工方重新振捣。	
旁站监理人员(签字): 张金星	2017 年 5 月 31 日