

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 011

日期及天气: 2017.6.10 晴	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站预制舱安装	
旁站监理开始时间: 2017.6.10 21:30 开始	旁站监理结束时间: 4:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 高压预制舱设备已到货, 开始内部设备安装	
发现的问题及处理情况: 问题 1. 预制舱表面有脱漆现象 2. 作业人员梯子与地面存在松动 处理 1. 脱漆面进行补漆 2. 将梯子放在安全作业处	
旁站监理人员(签字): 张金星 2.1	2017年 6 月 10日