

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 012

日期及天气: 2017.6.15. 中雨. 21°-27°	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站构架避雷器吊装	
旁站监理开始时间: 8:30分	旁站监理结束时间: 11点
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: ①. 现场安装负责人. 项目部主职. 安全员进行指挥监护; ②. 安装人员人数 8 人. 汽车吊 1 台. 监理情况: ①. 检查吊车司机证件符合要求. ②. 监督吊装过程. 符合施工组织设计中的安全技术措施要求. 吊装作业区进行封闭. ③. 检查施工人员安全帽佩戴整齐.	
发现的问题及处理情况: 发现构架表面有擦伤. 脱漆现象. 处理情况. 已经整改. 整改情况. 见监理日志.	
旁站监理人员(签字): 张金昆	2017 年 6 月 15 日