

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 002

日期及天气: 2017.5.16. 晴 22°-32°	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区桩孔混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午8点	旁站监理结束时间: 中午12点
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 混凝土浇筑采用商混, ①施工人数25人 ②运输车2台 ③振动棒2根 ④发电机1台。 监理情况: ①桩孔深度和桩孔直径符合设计要求。②商混坍落度符合要求。③施工人数能满足施工要求 ④运输车和发电机运行正常。⑤振动棒振捣均匀。⑥管理人员在场。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 张金星	2017 年 5 月 16 日