

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

编号: 005

日期及天气: 2017.5.16 晴	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站设备基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 2:40	旁站监理结束时间: 4:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 预制桩、电缆管井垫层浇筑, 挖掘机 1 辆, 混凝土罐车 1 辆 10 人, 基坑符合图纸要求, 现场由挖掘机代替泵车浇筑。 由工人铺均	
发现的问题及处理情况: 基坑边缘处处理, 要求薄层平滑	
旁站监理人员(签字): 刘元	2017 年 5 月 16 日