

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目  
编号: 006

|                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 日期及天气: 2017.5.17 晴                                                                                       | 施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 升压站设备基础石台浇筑                                                                                  |                                |
| 旁站监理开始时间: 9:00                                                                                           | 旁站监理结束时间: 10:30                |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>升压站主变压器设备基础浇筑, 钢筋绑扎合格, 模板浇筑混凝土强度C30. 工人7人, 振捣棒1个, 人员站位满足有施工员指挥, 由控制机浇筑浇筑</p> |                                |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>混凝土过于稀, 要求比例一定要按图比例来配比</p>                                                         |                                |
| <p>旁站监理人员(签字): 王凡</p>                                                                                    |                                |

2017年 5月 17日