

J216: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 007

日期及天气: 2017.5.20	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站设备基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15:00	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 小电阻接地系统基础浇筑 钢筋绑扎已隐蔽验收且符合规范, 罐车两辆, 挖机一辆, 工人有专人指挥, 振捣过程中未发现钢筋位置偏移, 胀模漏浆现象	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 刘元 张金星	

2017年 5月 20日