

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
编号: 008

日期及天气: 2017.5.24 阴	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区 2区 灌注桩浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 2区 灌注桩浇筑 巡查发现个别桩孔深度未达到设计要求和桩孔内积水浇筑前清理 工人17人, 有班组长在现场	
发现的问题及处理情况: 孔内积水过多未清孔, 要求清孔后浇筑	
旁站监理人员(签字): 张合星 2017年 5月 24日	