

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站项目 编号: 020

日期及天气: 2017.10.23日 云 13℃~25℃	施工单位: 常州正衡电力工程监理有限公司:
旁站监理的部位或工序: 升压站围栏外东侧护坡	
旁站监理开始时间: 早上 8:00	旁站监理结束时间: 下午 5:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
施工情况: 施工人员 8 名, 管理人员 2 名, 搅拌机一台, 装载机一台, 喷浆机一台。 监理情况: 在施工现场检查钢筋绑扎间距长度, 检查垫层的配合比, 砂石是否干净是否符合要求。	
发现的问题及处理情况:	
1. 施工人员没有佩戴安全带和防护帽, 立即要求施工人员佩戴安全带和防护帽。 2. 现场测量钢筋间距并落实整改。	
旁站监理人员 (签字): 李冲	2017 年 10 月 23 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

