

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 016

日期及天气: 2017.7.16 晴 26℃~37℃	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
----------------------------	--------------------------------

旁站监理的部位或工序: 硅厂东侧. 混凝土柱振捣浇筑

旁站监理开始时间: 上午 8:00

旁站监理结束时间: 上午 12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况: 1. 施工人员 10 人 现场管理人员 2 名 运输车 2 辆 振动棒 2 台 发电机 1 台。

监理情况: 1. 在施工现场检查钢筋是否绑扎、间距是否符合设计要求。2. 检查混凝土 C30 配合比是否符合要求。

3. 检查现场防暑降温用具、施工设备、振动棒等。

发现的问题及处理情况:

在施工过程中要求施工人员在振动棒振捣时一定振捣到位。

旁站监理人员(签字):

李冲

2017 年 7 月 16 日



由 扫描全能王 扫描创建