

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 018

日期及天气: 2017.7.30 晴天 28℃~38℃

施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

旁站监理的部位或工序: 小学北、北区. 浇筑混凝土立柱桩.

旁站监理开始时间: 上午 8:00

旁站监理结束时间: 下午 6:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况: 施工人员 23 人, 现场负责人 2 名. 运输车二辆 振捣棒 2 台 发电机 一台.

监理情况: 现场检查立柱钢筋间距. 间距长度. 2. 检查混凝土 C30 配合比是否符合要求.

3. 现场现场检查钢筋是否打拉带标志. 浇筑设备振捣棒等.

发现的问题及处理情况:

现场浇筑中要求振捣操作人员注意振捣机一定拿振捣到位.

旁站监理人员(签字):

李冲

2017 年 7 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建