


旁站监理记录表

工程名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号：GZWS-ZHJL-PZ-03

日期：2017年12月17日 天气：晴	施工单位：中设无锡机械设备工程有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓梁、柱、板浇筑，SVG 基础梁、柱混凝土浇筑，箱变基础墙体浇筑	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：11:00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完备、齐全，商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理； 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报验合格。</p> <p>2、施工用电气设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>安全可靠；施工机具、设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完好、运转是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正常，使用<u>插入式</u>振捣器，数量<u>1</u>台。</p> <p>3、现场有混凝土工<u>4</u>人、钢筋工<u>2</u>人、模板工<u>1</u>人、安装人员<u>1</u>人，人员是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>到岗到位。</p> <p>5、施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>一致。</p> <p>6、使用混凝土垫块是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求，垫层底板上或模板内是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已清理干净。</p> <p>7、钢筋及预埋预留的隐检是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理项目部验收合格签字，钢筋是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>存在贴模板现象，钢筋骨架是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>被踩变形。</p> <p>8、混凝土从出厂到浇完是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>超过时限，混凝土输送车是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>在现场加水。</p> <p>9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确；是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>存在漏振现象；施工缝留设及处理是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p> <p>10、混凝土标号<u>C25</u>，浇筑<u>105</u> m^3，混凝土试块标养<u>1</u>组，同条件养护<u>1</u>组，混凝土坍落度实测<u>2</u>次，分别为<u>179mm、175mm</u>是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>11、收面时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>适宜，收面时是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>加水，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>撒干水泥，模板是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>变形、跑模漏浆发生。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>预制仓板钢筋无保护层，已要求施工单位增加了垫块，保护层符合要求后进行了浇筑。</p>	
旁站监理人员（签字）：  2017年12月17日	