


旁站监理记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-PZ-04

日期: 2017 年 12 月 24 日 天气: 晴	施工单位: 中设无锡机械设备工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 转角井基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:10	旁站监理结束时间: 13:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用 <u>插入式</u> 振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>2</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求, 垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字, 钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象, 钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 <u>C15</u>, 浇筑 <u>4.5</u> m³, 混凝土试块标养 <u>1</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次, 分别为 <u>175mm、177mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☐ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 12 月 24 日	