

旁站监理记录表

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

编号: TWHT-GC003-GFDZJBM30-001

日期及天气:	工程地点: 开关柜内
旁站监理的部位或工序: 母线安装	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 15.40
施工情况: 导线无松散、断股及损伤, 扩径导线无凹陷、变形; 设备间软导线弯曲自然、弧度一致、排列整齐; 软母线与设备连线弧垂一致、松紧适宜、整齐美观; 跳线平顺、三相跳线弧垂一致。设备间软导线弯曲弧度不一致、排列不整齐	
监理情况: 1、检查导线与绝缘子规格型号与设计一致; 外观无损伤, 软导线无扭结、松股、断股及其他明显的损伤或严重腐蚀等缺陷。 2、软导线压接: 压接前检查导线与线夹接触面均清除氧化膜。用游标卡尺检查导线压接后六角形对边尺寸为 $0.866D$, 当有任何一个对边尺寸超过 $0.866D+0.2MM$ 时更换钢模。 3、检查测试各母线相对地及相间距离符合母线装置施工及验收规范 (GB50149-2010) 中对 2.0.13.2 及设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
施工项目部: 中石化建设有限公司苏中分公司 质检员: 刘瀚 日期: 2017 年 5 月 2 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 田同有 日期: 2017 年 5 月 2 日