

安全旁站监理记录表（电气）

工程名称：扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

编号：TWHT-GC003-GFDZJBM30-004

日期及气候： 5月23日.	工程地点： 开安内、窑头5.6.7区.
旁站监理的部位或工序： 户外电缆防火封堵.	
旁站监理开始时间： 14.00.	旁站监理结束时间： 17.30.
施工情况： 在户外电缆沟内、至控制室或配电装置的沟道入口处、电缆沟内、电缆至屏（柜、箱、台）开孔部位、电缆穿管等处均实施防火封堵；户外电缆沟的隔断采用砖砌墙，中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌，砖砌墙内的电缆周围必须采用防火包进行包裹，砖砌墙紧靠两侧不小于 1 米区段内所有电缆加涂防火涂料；防火封堵严密、平整（电缆管口的堵料要成圆弧形），有机堵料不能与电缆芯线及网络电缆直接接触。	
监理情况： 检查防火材料符合设计及相关规定、质量证明文件齐全；防火堵料及防火包密实不透光；防火涂料在电缆头、防火墙两侧或相邻电缆 2~3M 处涂刷，符合规定要求	
发现问题： 无.	
处理意见： 	
施工项目部：中石化建设有限公司苏中分公司 质检员： 刘 藩 日期：2017年 5 月 23 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 周 有 日期：2017年 5 月 23 日