


旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：HBWX-XZY-PZ-010

日期 2021年6月2日 天气：阴	施工单位：蓄电池厂家
旁站监理的部位或工序：蓄电池就位安装	
旁站开始时间 2021年6月2日10时00分	旁站结束时间 2021年6月2日12时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 <input checked="" type="checkbox"/> 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 <input checked="" type="checkbox"/> 向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 已通过中间验收，蓄电池基础及构筑物是 <input checked="" type="checkbox"/> 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 <input checked="" type="checkbox"/> 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人，是 <input checked="" type="checkbox"/> 均到岗。设备、材料是 <input checked="" type="checkbox"/> 已落实到位。 4、蓄电池组各电池之间连接线搭接处是 <input checked="" type="checkbox"/> 清洁后涂电力复合脂。 5、蓄电池上部或蓄电池端子是 <input checked="" type="checkbox"/> 加盖绝缘盖，以防止发生短路。 6、蓄电池是 <input checked="" type="checkbox"/> 进行编号，编号是 <input checked="" type="checkbox"/> 清晰、齐全。 7、蓄电池电缆引出线是 <input checked="" type="checkbox"/> 正极为棕色、负极为蓝色。	
发现的问题及处理情况： 	
旁站监理人员（签字）： 	2021年6月2日