

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-007

日期: 2017年 5月 13日 天气: 晴	施工单位: 山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 预制仓基础底板护墙混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2017年 5月 3日 9时0分	旁站结束时间: 2017年 5月 3日 12时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
41、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。	
42、施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用振捣器，数量 1 台。	
43、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。	
44、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。	
45、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。	
46、混凝土从出厂到浇完是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 超过时限，混凝土输送车是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 在现场加水。	
47、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。	
48、混凝土标号 c30，浇筑 58 m ³ ，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员（签字）: 	2017年 5月 13 日