

旁站监理记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：CZZH-DHGY-012

日期: 2017 年 6 月 6 日 天气: 晴	施工单位: 山东福源设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 预制仓至 35kv 变电站电缆沟土方回填	
旁站开始时间: 2017 年 6 月 6 日 9 时 00 分	旁站结束时间: 2017 年 6 月 6 日 12 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 8、基坑回填施工方案是 ☒ 否 ☐ 已审批, 是 ☒ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 9、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 10、施工工人共计 6 人, 满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 11、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 12、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 13、回填土料来源 基坑开挖, 是 ☒ 否 ☐ 经监理认可; 每层虚铺厚度 250 mm, 实测虚铺厚度 24.6、24.5、24.4、25.4、25.9、(cm), 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 14、每层夯压遍数 3, 抽查分层夯压遍数 4; 4; 4; 3; 4 (遍) 符合要求 5 处; 不符合要求 0 处。 8、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。 发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 6 月 6 日

